

**Firmanavn**

VVS-EKSPERTEN  
GATA 21  
6017 ÅLESUND

**ARBEIDSORDRE**

NR : **1356**  
Dato : 26.09.02  
Utføres : 01.10.02  
Telefon : 10 20 30 40

**Kunde**

Godagersen, Knut Einar 99 88 77 66  
ADRESSE  
2609 Lillehammer

**Arbeidssted**

vareadresse1  
vareadresse2  
9500 ALTA

**Arbeidsbeskrivelse**

Dette er notatlinje 1  
notatlinje 2  
3 arbeidsbeskrivelse  
4 dette er gjort....

Nr	SJEKKLISTE / SLUTTKONTROLL			Utført	Ikke utført	Ikke aktuell
1	Jording og jordforbindelser					
2	Forlegning av kabel/ledninger	Åpent	Skjult	Bru		
3	Isolasjonsmålt - "megget" anlegget, totalt (min. 0,5 Mohm)					
4	Branntetting av gjennomføringer i brannskille ivaretatt?					
5	Fordelingsskap - sikringskap (kapsling, berøringssikker, tetting, vern)					
6	Vern, brytere og komponenter merket					
7	Funksjonstestet jordfeilbryter/jordfeilvarsler					
8	Rettet og anført forandringer på kursskjema i tavle					
9	Bruksanvisning for jordfeilbryter/jordfeilvarsler montert?					
10	Målersegl brutt ved ombygging					
11	Stikkontakter, brytere, koblingsbokser, lysarmaturer					
12	Ledninger og kabler forskriftsmessig avsluttet?					
13	Anlegget merket forskriftsmessig?					
14	Varmekabler/varmematte isolasjonsmålt før og etter støping					
15	Anlegget funksjonstestet? (stikk, brytere, termostater)					
16	Låst dør etter avsluttet arbeid, levert nøkkel tilbake. Opprydding					
17	Eier/bruker informert i bruk, og evt. Mangler ved anlegget					
18	Anført forbrukt materiell,utstyr, timer og kjøring					
19	Dokumentasjonsskjema vedlagt?					
20	Opprydding					

Dato:

Montør:

Dato:

Godkjent av: